

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(平成21年4月から平成22年3月まで)

最終更新日:平成22年5月18日

[2号炉]

作業日	作業内容
・自 平成21年4月18日 至 平成21年5月11日	焼却炉の停止に伴う冷却塔・電気集塵機内のダストの除去作業(定修)。
・自 平成21年9月30日 至 平成21年10月8日	焼却炉の停止に伴う冷却塔・電気集塵機内のダストの除去作業(定修)。

[3号炉]

作業日	作業内容
・自 平成21年4月28日 至 平成21年5月8日	焼却炉の停止に伴う急冷塔・バグフィルターのダスト除去作業(定修)。
・自 平成21年10月19日 至 平成21年11月10日	焼却炉の停止に伴う急冷塔・バグフィルターのダスト除去作業(定修)。

2. 排ガスの分析結果(平成21年4月から平成22年3月まで)

2号炉

規定項目		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上				
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※				
採取した年月日		H21.4.10		H21.6.17		H21.8.26		H21.10.20		H21.12.16		H22.2.23	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	0.5	ppm	0.5	ppm	0.9	ppm	0.5	ppm	0.9	ppm	0.8	ppm
	ばいじん	0.001	g/m ³ N	0.003	g/m ³ N	0.001	g/m ³ N	0.005	g/m ³ N	0.003	g/m ³ N	0.003	g/m ³ N
	塩化水素	25	mg/m ³ N	5.2	mg/m ³ N	2.8	mg/m ³ N	0.6	mg/m ³ N	0.8	mg/m ³ N	1.5	mg/m ³ N
	窒素酸化物	15	ppm	22	ppm	27	ppm	10	ppm	12	ppm	34	ppm

3号炉

規定項目		2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上				
採取位置		別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※				
採取した年月日		H21.3.25		H21.6.16		H21.7.30		H21.10.1		H21.12.17		H22.2.24	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	1	ppm	2.1	ppm	2	ppm	1	ppm	1.1	ppm	2.5	ppm
	ばいじん	0.003	g/m ³ N	0.002	g/m ³ N	0.005	g/m ³ N	0.005	g/m ³ N	0.001	g/m ³ N	0.001	g/m ³ N
	塩化水素	110	mg/m ³ N	77	mg/m ³ N	35	mg/m ³ N	16	mg/m ³ N	30	mg/m ³ N	180	mg/m ³ N
	窒素酸化物	18	ppm	25	ppm	10	ppm	20	ppm	8.1	ppm	38	ppm

2号炉

規定項目	1年に1回以上
採取位置	別紙のとおり ※
採取した年月日	H21.6.17
ダイオキシン類	0.041

3号炉

規定項目	1年に2回以上	1年に2回以上
採取位置	別紙のとおり ※	別紙のとおり ※
採取した年月日	H21.6.16	H21.11.18
ダイオキシン類	0.094	0.019