

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2025年8月末現在)

2025年4月～2026年3月

規定項目		前年度最終	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ばいじんの除去を行った日	冷却設備	2025/2/16-2025/2/23	2025/5/13-2025/5/14	205/6/16-2025/6/23				
	排ガス処理設備	2025/2/16-2025/2/23	2025/5/13-2025/5/14	205/6/16-2025/6/23				

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(2025年8月末現在)

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採取位置		別紙のとおり※	別紙のとおり※				
採取した年月日		2025年5月8日	2025年7月8日				
測定結果が得られた日		2025年5月26日	2025年8月14日				
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m3Normal)	0.0074	0.00012				
	硫黄酸化物 (volppm)	0.7未満	0.7未満				
	窒素酸化物 (volppm)	52	65				
	塩化水素 (volppm)	0.4未満	0.4未満				
水銀濃度	全水銀 (μg/m3Normal)		0.096				

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果(2025年8月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目
採取位置	別紙のとおり※		
採取した年月日	2024年7月9日		
測定結果が得られた日	2024年8月1日		
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.0015		

※事業場の処理工程図に明示