

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2022年3月末現在)

2021年4月～2022年3月

規定項目	前年度最終	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	
ばいじんの除去を行った日	冷却設備	2021/2/9-2021/2/17	2021/6/15-2021/6/23	2021/8/29-2021/8/30	2021/10/11-2021/10/25	2022/1/5-2022/1/6	2022/2/14-2022/2/20
	排ガス処理設備	2021/2/9-2021/2/17	2021/6/15-2021/6/23	2021/8/29-2021/8/30	2021/10/11-2021/10/25	2022/1/5-2022/1/6	2022/2/14-2022/2/20

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(2022年3月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	
採取した年月日	2021年5月18日	2021年7月9日	2021年9月21日	2021年11月22日	2022年1月17日	2022年3月11日	
測定結果が得られた日	2021年6月7日	2021年7月30日	2021年10月4日	2021年12月13日	2022年2月7日	2022年3月31日	
ばい煙量 又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 (volppm)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	ばいじん (g/m3Normal)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	塩化水素 (volppm)	0.2	0.5未満	3.5	1.1	0.2	3.3
	窒素酸化物 (volppm)	40	50	30	20	50	10
水銀濃度	全水銀 (μg/m3Normal)		1.4未満		1.3未満		1.3未満

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果(2022年3月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	
採取した年月日	2020年5月8日	2021年7月9日	
測定結果が得られた日	2020年6月5日	2021年8月18日	
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.00057	0.00061	

※事業場の処理工程図に明示