エコシステム岡山株式会社

1. ばいじんの除去の実施状況と措置（2026年10月末現在）　　**2026年4月～2027年3月**

規定項目		前年度最終	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ばいじんの除去を行った日	冷却設備	2026/2/16-2026/2/23	2026/4/26-2026/4/27	2026/6/15-2026/6/22	2026/9/1-2026/9/2	2026/10/4-2026/10/22		
	排ｶﾞｽ処理設備	2026/2/16-2026/2/23	2026/4/26-2026/4/27	2026/6/15-2026/6/22	2026/9/1-2026/9/2	2026/10/4-2026/10/22		

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果（2026年10月末現在）

規定項目		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採取位置		別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※			
採取した年月日		2026年5月11日	2026年7月14日	2026年9月11日			
測定結果が得られた日		2026年6月2日	2026年8月24日	2026年10月8日			
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん（g/m3Normal）	0.0015	0.0001未満	0.001			
	硫黄酸化物（volppm）	0.7未満	0.7未満	0.7未満			
	窒素酸化物（volppm）	56	58	45			
	塩化水素（volppm）	0.4未満	0.4未満	0.4未満			
水銀濃度	全水銀（μg/m3Normal）		0.02未満				

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果（2026年10月末現在）

規定項目	1回目	2回目	3回目
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	
採取した年月日	2025年7月8日	2026年7月14日	
測定結果が得られた日	2025年8月1日	2026年8月6日	
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類（ng-TEQ/m3N）	0.0012	0.0019	

※事業場の処理工程図に明示